

**RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)
CIERRE EJERCICIO FISCAL 2024**

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

PROY.	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJECUTA				PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FISMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FIS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.		
1	Rehabilitación de tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 50 M3	APO	CAED	Hidalgo	Villa Hidalgo	748,573.05	459,754.73	289,818.32	749,573.05	459,754.73	289,818.32	02-sep-24	12-oct-24	100%	100%	Pieza	1	Pieza	1		
2	Suministro e instalación de columna en pozo de agua potable con tubería de acero de 4" de diámetro	APO	CAED	Magnol	Martín	285,521.69	285,521.69		285,521.69	285,521.69		15-may-24	15-jun-24	100%	100%	Pozo	1	Pozo	1		
3	Rehabilitación de sistema de agua potable en Universidad Tecnológica de El Mezquital	APO	CAED	Mezquital	La Guajolota	514,634.55	514,634.55		514,634.55	514,634.55		10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	ML	450	ML	450		
4	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	CAED	CAED	Panuco de Coronado	Francisco I. Madero	779,025.25	389,512.63	389,512.62	779,025.25	389,512.63	389,512.62	10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	Pieza	48	Pieza	48		
5	Ampliación de red de drenaje sanitario	DRE	CAED	Panuco de Coronado	General Arturo Bernal	709,342.38	354,671.20	354,671.18	709,342.38	354,671.20	354,671.18	10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	ML	300	ML	300		
6	Ampliación de red de drenaje sanitario	CAED	CAED	Pino Suárez	Durango	898,999.92	898,999.92		898,999.92	898,999.92		10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	ML	482.74	ML	482.74		
7	Construcción de cuartos para baño	MEV	COESVI	Canatlan	Canatlan	1,518,546.52	1,518,546.52		1,518,546.52	1,518,546.52		10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	Vivienda	15	Vivienda	15		
8	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	COESVI	Canatlan	Canatlan	771,149.08	771,149.08		771,149.08	771,149.08		10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	Vivienda	6	Vivienda	6		
9	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	COESVI	Durango	Durango	4,917,957.27	4,917,957.27		4,917,957.27	4,917,957.27		01-ago-24	28-nov-24	100%	100%	Cuarto	42	Cuarto	42		
10	Construcción de techo firme de concreto hidráulico	MEV	COESVI	Durango	Durango	2,918,233.98	2,918,233.98		2,918,233.98	2,918,233.98		10-jul-24	18-nov-24	100%	100%	Vivienda	79	Vivienda	79		
11	Construcción de cuartos para baño	MEV	COESVI	Durango	Durango	826,150.70	826,150.70		826,150.70	826,150.70		10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	Vivienda	9	Vivienda	9		
12	Construcción de cuartos para baño	MEV	COESVI	Durango	Durango	1,684,152.15	1,684,152.15		1,684,152.15	1,684,152.15		10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	Vivienda	16	Vivienda	16		
13	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	COESVI	General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	2,342,130.21	2,342,130.21		2,342,130.21	2,342,130.21		22-jul-24	19-oct-24	100%	100%	Cuarto	20	Cuarto	20		
14	Construcción de cuartos para baño	MEV	COESVI	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	1,012,389.40	506,194.70	506,194.70	1,012,389.40	506,194.70	506,194.70	10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	Vivienda	10	Vivienda	10		
15	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	COESVI	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	2,571,186.22	1,285,593.11	1,285,593.11	2,571,186.22	1,285,593.11	1,285,593.11	10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	Vivienda	20	Vivienda	20		
16	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	COESVI	Lerdo	Lerdo	1,639,525.84	1,639,525.84		1,639,525.84	1,639,525.84		22-jul-24	18-oct-24	100%	100%	Cuarto	14	Cuarto	14		
17	Construcción de cuartos para baño	MEV	COESVI	Nuevo Ideal	Nuevo Ideal	1,011,990.46	1,011,990.46		1,011,990.46	1,011,990.46		10-sep-24	11-oct-24	100%	100%	Vivienda	10	Vivienda	10		
18	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	COESVI	Panuco de Coronado	Panuco de Coronado	3,213,954.67	1,606,977.33	1,606,977.34	3,213,954.67	1,606,977.33	1,606,977.34	10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	Vivienda	25	Vivienda	25		
19	Construcción de cuartos para baño	MEV	COESVI	Padón Blanco	Padón Blanco	1,012,536.41	506,268.21	506,268.20	1,012,536.41	506,268.21	506,268.20	10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	Vivienda	10	Vivienda	10		
20	Construcción de techo firme de concreto hidráulico en viviendas	MEV	COESVI	Padón Blanco	Padón Blanco	652,962.15	326,481.07	326,481.08	652,962.15	326,481.07	326,481.08	10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	M2	400	M2	400		
21	Construcción de cuartos para baño	MEV	COESVI	Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	1,661,444.79	1,661,444.79		1,661,444.79	1,661,444.79		22-jul-24	19-oct-24	100%	100%	Cuarto	15	Cuarto	15		
22	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	COESVI	Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	2,832,588.36	2,832,588.36		2,832,588.36	2,832,588.36		22-jul-24	19-oct-24	100%	100%	Cuarto	20	Cuarto	20		
23	Construcción de techo a base de lamina galvanizada	MEV	COESVI	Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	870,037.13	870,037.13		870,037.13	870,037.13		26-jul-24	23-sep-24	100%	100%	Vivienda	13	Vivienda	13		
24	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	COESVI	San Juan de Guadalupe	San Juan de Guadalupe	1,928,208.29	964,104.15	964,104.14	1,928,208.29	964,104.15	964,104.14	10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	Vivienda	15	Vivienda	15		
25	Construcción de cuartos para baño	MEV	COESVI	San Juan de Guadalupe	San Juan de Guadalupe	1,518,637.78	759,418.89	759,418.89	1,518,637.78	759,418.89	759,418.89	10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	Vivienda	15	Vivienda	15		
26	Construcción de cuartos para baño	MEV	COESVI	Santiago Papasquiaro	Santiago Papasquiaro	1,518,467.61	1,518,467.61		1,518,467.61	1,518,467.61		10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	Vivienda	15	Vivienda	15		
27	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	COESVI	Tepehuanes	Tepehuanes	706,569.40	706,569.40		706,569.40	706,569.40		10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	Vivienda	5	Vivienda	5		
28	Construcción de piso de concreto hidráulico en viviendas	MEV	COESVI	Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	310,976.23	310,976.23		310,976.23	310,976.23		10-sep-24	29-oct-24	100%	100%	M2	471	M2	471		
29	Equipamiento para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) Gómez Palacio	IBS	DIF	Gómez Palacio	Gómez Palacio	1,243,017.52	1,243,017.52		1,243,017.52	1,243,017.52		10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	Centro	1	Centro	1		
30	Equipamiento para el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) Lerdo	IBS	DIF	Lerdo	Lerdo	3,756,982.48	3,756,982.48		3,756,982.48	3,756,982.48		10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	Centro	1	Centro	1		
31	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle El Relámpago entre Avilón Periferico Y Calle del Atroyo	URB	H Ayuntamiento de Condot de Comonfort	Condot de Comonfort	Condot de comonfort	809,591.86	403,295.93	403,295.93	809,591.86	403,295.93	403,295.93	12-ago-24	30-sep-24	100%	100%	M2	477	M2	477		

**RAMO 33. APORTACIONES FEDERATIVAS PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)
CIERRE EJERCICIO FISCAL 2024**

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

PROY. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN			INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA				PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FISMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FIS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.			
32	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle El Puercito entre Anillo Periférico y Calle El Porfir.	H. Ayuntamiento de Coahuila de Comonfort	Coahuila de Comonfort	Coahuila de Comonfort	1,209,346.74	604,672.87	604,672.87	1,209,346.74	604,672.87	604,672.87	12-ago-24	30-sep-24	100%	100%	M2	701.56	M2	701.56			
33	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle Los Pinos entre Boulevard salida a Poblá y La Cruzada	H. Ayuntamiento de Coahuila de Comonfort	Nogales	Nogales	2,213,467.34	1,106,733.67	1,106,733.67	2,213,467.34	1,106,733.67	1,106,733.67	12-ago-24	14-oct-24	100%	100%	M2	1,264.91	M2	1,264.91			
34	Ampliación de red de drenaje sanitario	H. Ayuntamiento de Coahuila de Comonfort	San Francisco de Lajas (Lajas)	San Francisco de Lajas (Lajas)	1,054,509.28	527,254.63	527,254.63	1,054,509.28	527,254.63	527,254.63	05-sep-24	15-sep-24	100%	100%	ML	450	ML	450			
35	Construcción de techo firme con concreto hidráulico en vivienda	H. Ayuntamiento de Durango	Varías	Varías	3,944,233.10	1,972,116.55	1,972,116.55	3,944,233.10	1,972,116.55	1,972,116.55	10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	M2	2,275	M2	2,275			
36	Rehabilitación de techos de concreto hidráulico a base de impermeabilizante en vivienda	H. Ayuntamiento de Durango	Varías	Varías	1,452,848.19	726,423.09	726,423.10	1,452,848.19	726,423.09	726,423.10	10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	M2	4,240	M2	4,240			
37	Rehabilitación de muros de vivienda a base de aplastados mortero arena	H. Ayuntamiento de Durango	Varías	Varías	2,131,800.47	1,065,900.22	1,065,900.25	2,131,800.47	1,065,900.22	1,065,900.25	10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	M2	7,700	M2	7,700			
38	Ampliación de red de agua potable	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	Diccionario de Marzo	Diccionario de Marzo	827,986.71	413,993.35	413,993.36	827,986.71	413,993.35	413,993.36	15-ago-24	08-jul-24	100%	100%	MI	850	MI	850			
39	Ampliación de poza profunda para agua potable a una profundidad de 470 metros en el Ejido Dinamita y sustitución eléctrica en el Ejido Dinamita	H. Ayuntamiento de Gómez Palacio	Dinamita	Dinamita	17,442,715.91	7,500,000.00	9,942,715.91	17,442,715.91	7,500,000.00	9,942,715.91	07-oct-24	16-oct-24	100%	100%	Pozo	1	Pozo	1			
40	Ampliación de espacios en Parque Público San José	H. Ayuntamiento de Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	05-ago-24	30-oct-24	100%	100%	Otra	1	Otra	1			
41	Construcción de techado en área de impartición de educación física (Cubierta 420 m2) en Escuela Primaria Vicente Guerrero	H. Ayuntamiento de Guajuquillo	Arroyo de Lajas (Lajas)	Arroyo de Lajas (Lajas)	1,874,989.99	937,500.00	937,500.00	1,874,989.99	937,500.00	937,500.00	19-ago-24	19-oct-24	100%	100%	M2	420	M2	420			
42	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle sin nombre del Barrio 2 de Abril	H. Ayuntamiento de Guajuquillo	Guajuquillo	Guajuquillo	3,899,999.99	1,950,000.00	1,950,000.00	3,899,999.99	1,950,000.00	1,950,000.00	05-ago-24	15-sep-24	100%	100%	M2	2,000	M2	2,000			
43	Construcción de techado en espacio multifuncional (Cubierta 592 m2) en Barrio las Flores	H. Ayuntamiento de Guajuquillo	Guajuquillo	Guajuquillo	2,424,989.99	1,212,489.99	1,212,489.99	2,424,989.99	1,212,489.99	1,212,489.99	19-ago-24	19-oct-24	100%	100%	M2	592	M2	592			
44	Perforación con concreto hidráulico en calle de acceso a la Catechere Municipal	H. Ayuntamiento de Hidalgo	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	4,554,315.85	1,500,000.00	3,054,315.85	4,554,315.85	1,500,000.00	3,054,315.85	09-sep-24	23-oct-24	100%	100%	Pizza	1	Pizza	1			
45	Rehabilitación de Parque Público	H. Ayuntamiento de Indé	Los Zanqueros	Los Zanqueros	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	01-oct-24	28-nov-24	100%	100%	M2	7.073	M2	7.073			
46	Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 1800 metros cúbicos con sistema de presión constante, en Fraccionamiento Primavera	H. Ayuntamiento de Lerdo	Lerdo	Lerdo	11,848,915.13	5,924,957.57	5,924,957.56	11,848,915.13	5,924,957.57	5,924,957.56	20-may-24	15-ago-24	100%	100%	Tanque	1	Tanque	1			
47	Construcción de cuartos dominicales de 4.50 x 3.17 metros en vivienda posible	H. Ayuntamiento de Lerdo	Varías	Varías	10,488,237.38	5,244,118.69	5,244,118.69	10,488,237.38	5,244,118.69	5,244,118.69	20-may-24	30-ago-24	100%	100%	Cuarto	100	Cuarto	100			
48	Construcción de sistema de aguas	H. Ayuntamiento de Lerdo	Villa Nazario	Villa Nazario	15,444,622.08	7,722,461.04	7,722,461.04	15,444,622.08	7,722,461.04	7,722,461.04	07-oct-24	15-dic-24	100%	100%	Pozo	1	Pozo	1			
49	Construcción de techado en espacio multifuncional	H. Ayuntamiento de Nombre de Dios	Ignacio Zaragoza	Ignacio Zaragoza	1,295,000.00	647,500.00	647,500.00	1,295,000.00	647,500.00	647,500.00	03-jun-24	01-ago-24	100%	100%	Otra	1	Otra	1			
50	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle sin nombre de Elic. Sec. No. 71 al Paraje Las Compuetas	H. Ayuntamiento de Nombre de Dios	La Constanza	La Constanza	1,804,877.40	802,438.70	802,438.70	1,804,877.40	802,438.70	802,438.70	03-jun-24	01-ago-24	100%	100%	M2	1,020	M2	1,020			
51	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle Victoria entre las Calles Leandro Fernández y Coronado (Incluye quinielones y banquetas)	H. Ayuntamiento de Nombre de Dios	Nombre de Dios	Nombre de Dios	3,217,639.04	1,608,819.02	1,608,819.02	3,217,639.04	1,608,819.02	1,608,819.02	03-jun-24	15-ago-24	100%	100%	M2	1,700	M2	1,700			
52	Construcción de Carretera Pública de Fiebro 7	H. Ayuntamiento de Nombre de Dios	Santa Cruz de Guadalupe	Santa Cruz de Guadalupe	2,999,884.00	1,499,942.00	1,499,942.00	2,999,884.00	1,499,942.00	1,499,942.00	03-jun-24	15-ago-24	100%	100%	Carretera	1	Carretera	1			
53	Equipo de electrificación no convencional mediante paneles solares en poza de agua potable	H. Ayuntamiento de Ocampo	La Flor	La Flor	231,000.00	115,500.00	115,500.00	231,000.00	115,500.00	115,500.00	01-jul-24	30-ago-24	100%	100%	Equipo	1	Equipo	1			
54	Equipo de electrificación no convencional mediante paneles solares	H. Ayuntamiento de Ocampo	Llanos de Cocinas	Llanos de Cocinas	374,800.00	187,400.00	187,400.00	374,800.00	187,400.00	187,400.00	01-jul-24	30-ago-24	100%	100%	Equipo	1	Equipo	1			
55	Equipo de electrificación no convencional mediante paneles solares en poza de agua potable	H. Ayuntamiento de Ocampo	Rancho Nuevo	Rancho Nuevo	111,500.00	55,750.00	55,750.00	111,500.00	55,750.00	55,750.00	15-jul-24	30-ago-24	100%	100%	Equipo	1	Equipo	1			
56	Equipo de electrificación no convencional mediante paneles solares en poza de agua potable	H. Ayuntamiento de Ocampo	Sabilla	Sabilla	334,800.00	167,400.00	167,400.00	334,800.00	167,400.00	167,400.00	01-jul-24	30-ago-24	100%	100%	Equipo	1	Equipo	1			

**RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)
CIERRE EJERCICIO FISCAL 2024**

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

PROY. DESCRIPCION DEL PROYECTO	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	UBICACION		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				PERIODO DE EJECUCION		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FASIMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FASIMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSION	FIS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.		
57	Ampliacion de red de electrificación	ELE	H. Ayuntamiento de Ocampo	Ocampo	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	17-jun-24	30-ago-24	100%	100%	Poste	7	Poste	7		
58	Ampliacion de red de electrificación	ELE	H. Ayuntamiento de Ocampo	Ocampo	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	17-jun-24	30-ago-24	100%	100%	Poste	7	Poste	7		
59	Equipamiento de identificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	APO	H. Ayuntamiento de Ocampo	Ocampo	1,269,200.00	634,600.00	634,600.00	1,269,200.00	634,600.00	634,600.00	17-jun-24	30-ago-24	100%	100%	Equipo	1	Equipo	1		
60	Equipamiento de identificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	MEV	H. Ayuntamiento de Ocampo	Ocampo	278,890.00	139,430.00	139,430.00	278,890.00	139,430.00	139,430.00	01-jul-24	30-ago-24	100%	100%	Equipo	1	Equipo	1		
61	Rehabilitación de techos a base de lámina galvanizada en vivienda	ELE	H. Ayuntamiento de Ocampo	Ocampo	1,994,706.01	579,706.01	1,415,000.00	1,994,706.01	579,706.01	1,415,000.00	29-jul-24	30-sep-24	100%	100%	M2	1,600	M2	1,600		
62	Construcción de líneas de distribución eléctrica Bafome-Zapotles	ELE	H. Ayuntamiento de Ocampo	Ocampo	2,803,295.02	1,401,632.51	1,401,632.51	2,803,295.02	1,401,632.51	1,401,632.51	17-ago-24	30-sep-24	100%	100%	KM	2	KM	2		
63	Construcción de red de distribución eléctrica en la localidad de Zapotes	ELE	H. Ayuntamiento de Ocampo	Ocampo	2,044,453.60	1,022,226.80	1,022,226.80	2,044,453.60	1,022,226.80	1,022,226.80	17-ago-24	30-sep-24	100%	100%	Poste	23	Poste	23		
64	Ampliación de red de distribución eléctrica en Colonia Ejidal	ELE	H. Ayuntamiento de Pánuco de Coronado	Pánuco de Coronado	1,207,375.12	603,687.56	603,687.56	1,207,375.12	603,687.56	603,687.56	29-jul-24	30-ago-24	100%	100%	Poste	29	Poste	29		
65	Rehabilitación de líneas de conducción de agua potable en Colonia Juárez	PO	H. Ayuntamiento de Peñón Blanco	Peñón Blanco	1,043,781.19	833,655.99	209,925.20	1,043,781.19	833,655.99	209,925.20	29-jul-24	30-ago-24	100%	100%	ML	1,400	ML	1,400		
66	Equipamiento de pozo de agua potable en Colonia Juárez	PO	H. Ayuntamiento de Peñón Blanco	Peñón Blanco	57,443.00	45,954.40	11,488.60	57,443.00	45,954.40	11,488.60	29-jul-24	30-ago-24	100%	100%	Pieza	1	Pieza	1		
67	Ampliación de 150 ml banda perimetral en el Colegio de Bachilleres Franel 05 en Colonia 12 de diciembre	IBE	H. Ayuntamiento de Peñón Blanco	Peñón Blanco	586,248.00	468,998.40	117,249.60	586,248.00	468,998.40	117,249.60	29-jul-24	30-ago-24	100%	100%	ML	70	ML	70		
68	Construcción de puente vehicular en Calle sin nombre en Barrio de los Luna	URB	H. Ayuntamiento de Peñón Blanco	Peñón Blanco	772,438.00	617,950.40	154,487.60	772,438.00	617,950.40	154,487.60	22-jul-24	15-sep-24	100%	100%	ML	27	ML	27		
69	Construcción de piso firme de concreto hidráulico en viviendas	MEV	H. Ayuntamiento de Poanas	Poanas	999,243.92	499,621.96	499,621.96	999,243.92	499,621.96	499,621.96	22-jul-24	30-oct-24	100%	100%	M2	2,380	M2	2,380		
70	Rehabilitación de Plaza Cívica	URB	H. Ayuntamiento de Poanas	Poanas	2,998,394.94	1,499,192.47	1,499,192.47	2,998,394.94	1,499,192.47	1,499,192.47	05-ago-24	15-oct-24	100%	100%	Pieza	1	Pieza	1		
71	Construcción de Parque Público	URB	H. Ayuntamiento de Poanas	Poanas	999,651.99	499,826.00	499,826.00	999,651.99	499,826.00	499,826.00	03-jun-24	30-ago-24	100%	100%	Parque	1	Parque	1		
72	Construcción de Parque Público	URB	H. Ayuntamiento de Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	999,918.51	499,942.01	499,942.01	999,918.51	499,942.01	499,942.01	03-jun-24	30-ago-24	100%	100%	Parque	1	Parque	1		
73	Construcción de Parque Público	URB	H. Ayuntamiento de Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	999,918.51	499,942.01	499,942.01	999,918.51	499,942.01	499,942.01	03-jun-24	30-ago-24	100%	100%	Parque	1	Parque	1		
74	Construcción de piso de concreto hidráulico en viviendas	MEV	H. Ayuntamiento de Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	8,595,651.48	3,297,925.74	3,297,925.74	8,595,651.48	3,297,925.74	3,297,925.74	17-jun-24	30-sep-24	100%	100%	M2	8,250	M2	8,250		
75	Construcción de Parque Público en Colonia 2 de Agosto	URB	H. Ayuntamiento de Rodero	Rodero	3,258,494.14	1,629,247.07	1,629,247.07	3,258,494.14	1,629,247.07	1,629,247.07	01-jul-24	15-sep-24	100%	100%	Parque	1	Parque	1		
76	Construcción de pavimento de concreto hidráulico de Calle sin nombre entre las Manzanas y Foyon	URB	H. Ayuntamiento de San Bernardo	San Bernardo	499,776.52	249,888.26	249,888.26	499,776.52	249,888.26	249,888.26	26-ago-24	30-oct-24	100%	100%	M2	300	M2	300		
77	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Tardá de Añuri y Saldaña a San Agustín de Ocampo	URB	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	09-sep-24	25-nov-24	100%	100%	M2	383	M2	383		
78	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Principal de Acceso al Poblado	URB	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	810,000.00	405,000.00	405,000.00	810,000.00	405,000.00	405,000.00	29-jul-24	01-nov-24	100%	100%	M2	620	M2	620		
79	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	PO	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	649,550.00	324,775.00	324,775.00	649,550.00	324,775.00	324,775.00	19-ago-24	30-oct-24	100%	100%	Pozo	1	Pozo	1		
80	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle de acceso al Poblado, lateral al puente vehicular	URB	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	784,000.00	392,000.00	392,000.00	784,000.00	392,000.00	392,000.00	28-jul-24	01-nov-24	100%	100%	M2	800	M2	800		
81	Rehabilitación de la Plaza Cívica	URB	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	778,000.00	389,000.00	389,000.00	778,000.00	389,000.00	389,000.00	12-ago-24	26-oct-24	100%	100%	M2	785	M2	785		
82	Ampliación de red de distribución de agua potable	PO	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	420,000.00	210,000.00	210,000.00	420,000.00	210,000.00	210,000.00	05-ago-24	15-oct-24	100%	100%	ML	400	ML	400		
83	Construcción de cancha pública de usos múltiples	URB	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	545,000.00	272,500.00	272,500.00	545,000.00	272,500.00	272,500.00	12-ago-24	26-oct-24	100%	100%	M2	544	M2	544		
84	Rehabilitación y equipamiento de pozo para captación de agua potable	PO	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	599,500.00	299,750.00	299,750.00	599,500.00	299,750.00	299,750.00	19-ago-24	30-oct-24	100%	100%	Pozo	1	Pozo	1		
85	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	PO	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	645,000.01	322,500.00	322,500.00	645,000.01	322,500.00	322,500.00	09-sep-24	25-nov-24	100%	100%	Pza (Equipo)	1	Pza (Equipo)	1		
86	Rehabilitación de Parque Público	URB	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	1,194,998.85	597,499.43	597,499.43	1,194,998.85	597,499.43	597,499.43	12-ago-24	26-oct-24	100%	100%	M2	387	M2	387		

**RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)
CIERRE EJERCICIO FISCAL 2024**

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

N° PROJ.	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA				PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FASMIU U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FASMIU U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FIS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.		
87	Construcción de planta de tratamiento (Lagunas de oxidación) de aguas residuales	DRE	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	San Agustín de Campo	849,289.70	424,634.85	424,634.85	849,289.70	424,634.85	424,634.85	05-ago-24	15-nov-24	100%	100%	Otra	1	Otra	1		
88	Ampliación de red eléctrica en Coema	ELE	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	San Juan del Río del Centenario del Norte	323,383.33	161,681.66	161,681.66	323,383.33	161,681.66	161,681.66	05-sep-24	15-oct-24	100%	100%	Poste	8	Poste	8		
89	Construcción de Parque Público en Barro La Pila	URB	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	San Juan del Río del Centenario del Norte	1,440,000.00	720,000.00	720,000.00	1,440,000.00	720,000.00	720,000.00	12-ago-24	26-oct-24	100%	100%	M2	744	M2	744		
90	Construcción de banquetas en Calle Miguel M. Xaveriate entre las calles Adolfo López Mateos y Las Nubes	URB	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	San Juan del Río del Centenario del Norte	499,000.00	249,500.00	249,500.00	499,000.00	249,500.00	249,500.00	08-sep-24	25-nov-24	100%	100%	M2	1,040	M2	1,040		
91	Construcción de andador peatonal en el Barro El Gallo	URB	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	San Juan del Río del Centenario del Norte	2,575,779.54	1,287,889.77	1,287,889.77	2,575,779.54	1,287,889.77	1,287,889.77	08-sep-24	25-nov-24	100%	100%	M2	600	M2	600		
92	Equipo de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	APO	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Sauz de Abajo	649,550.00	324,775.00	324,775.00	649,550.00	324,775.00	324,775.00	19-ago-24	30-oct-24	100%	100%	Equipo	1	Equipo	1		
93	Rehabilitación de planta de tratamiento (Lagunas de oxidación) de aguas residuales 2000 m3	DRE	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Sauz de Abajo	550,000.00	275,000.00	275,000.00	550,000.00	275,000.00	275,000.00	05-ago-24	15-nov-24	100%	100%	Otra	1	Otra	1		
94	Equipo de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	APO	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Sauz de Arriba	649,299.99	324,650.00	324,650.00	649,299.99	324,650.00	324,650.00	19-ago-24	30-oct-24	100%	100%	Equipo	1	Equipo	1		
95	Rehabilitación de planta de tratamiento (Lagunas de oxidación) de aguas residuales 120 M3	DRE	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Sauz de Arriba	449,500.00	224,750.00	224,750.00	449,500.00	224,750.00	224,750.00	05-ago-24	15-nov-24	100%	100%	Otra	1	Otra	1		
96	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle lado oriente de la Escuela 20 de Noviembre	URB	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Teledo	652,999.99	326,499.99	326,499.99	652,999.99	326,499.99	326,499.99	29-jul-24	01-nov-24	100%	100%	M2	532	M2	532		
97	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle de la Cruz (parte alta)	URB	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Teledo	1,279,999.99	639,999.99	639,999.99	1,279,999.99	639,999.99	639,999.99	29-jul-24	15-oct-24	100%	100%	Cuarto	10	Cuarto	10		
98	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Varías	3,035,000.14	1,517,500.07	1,517,500.07	3,035,000.14	1,517,500.07	1,517,500.07	05-ago-24	25-nov-24	100%	100%	Cuarto	30	Cuarto	30		
99	Construcción de cuartos para baño	MEV	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Varías	700,000.10	350,000.05	350,000.05	700,000.10	350,000.05	350,000.05	05-ago-24	25-nov-24	100%	100%	M2	300	M2	300		
100	Construcción de techo firme de concreto hidráulico en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de San Luis del Río	San Luis del Río	San José del Redondo (El Colorado)	2,105,000.00	1,052,500.00	1,052,500.00	2,105,000.00	1,052,500.00	1,052,500.00	01-jul-24	30-sep-24	100%	100%	Pizza	1	Pizza	1		
101	Construcción de Plaza Cívica	URB	H. Ayuntamiento de San Luis del Río	San Luis del Río	San Luis del Cordero	595,000.00	297,500.00	297,500.00	595,000.00	297,500.00	297,500.00	22-jul-24	15-oct-24	100%	100%	Cancha	1	Cancha	1		
102	Construcción de Canchita Pública	URB	H. Ayuntamiento de San Luis del Río	San Luis del Río	San Luis del Cordero	725,507.76	362,753.88	362,753.88	725,507.76	362,753.88	362,753.88	12-ago-24	30-sep-24	100%	100%	Pizza	1	Pizza	1		
103	Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 200 metros cúbicos	APO	H. Ayuntamiento de San Pedro del Gallo	San Pedro del Gallo	San Antonio de la Laguna (Los Alvarez)	490,000.00	200,000.00	200,000.00	490,000.00	200,000.00	200,000.00	05-ago-24	05-sep-24	100%	100%	ML	220	ML	220		
104	Construcción de Red de drenaje sanitario	DRE	H. Ayuntamiento de Santa Clara	Santa Clara	San Marcos (24 de Febrero)	600,000.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	05-ago-24	15-sep-24	100%	100%	ML	300	ML	300		
105	Construcción de Red de drenaje sanitario	DRE	H. Ayuntamiento de Santa Clara	Santa Clara	Santa Clara	600,000.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	29-jul-24	15-sep-24	100%	100%	Equipo	1	Equipo	1		
106	Equipo de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo Vallerón 2	ELE	H. Ayuntamiento de Santa Clara	Santa Clara	Santa Clara	2,649,786.26	1,324,893.13	1,324,893.13	2,649,786.26	1,324,893.13	1,324,893.13	17-jun-24	15-sep-24	100%	100%	KM	0	KM	0		
107	Pavimentación con concreto hidráulico en Camino Adoncito a E.C. Carretera J. Guadalupe Aguilera - Guanacavi (I Eppa)	URB	H. Ayuntamiento de Santiago Papasquiaro	Santiago Papasquiaro	Adoncito	4,012,086.60	2,006,043.30	2,006,043.30	4,012,086.60	2,006,043.30	2,006,043.30	02-oct-24	30-nov-24	100%	100%	Pizza	1	Pizza	1		
108	Construcción de plaza cívica	URB	H. Ayuntamiento de Tamazula	Tamazula	El Durango	4,322,444.49	2,161,222.24	2,161,222.24	4,322,444.49	2,161,222.24	2,161,222.24	08-jul-24	15-sep-24	100%	100%	Otra	1	Otra	1		
109	Construcción de cancha en Espacio Municipal (Cubierta 350 m2)	URB	H. Ayuntamiento de Tepic	Tepic	San Ignacio	1,987,000.00	993,500.00	993,500.00	1,987,000.00	993,500.00	993,500.00	01-jul-24	30-sep-24	100%	100%	M2	450	M2	450		
110	Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario	URB	H. Ayuntamiento de Tepic	Tepic	Sandías (El Vado de Sandías)	2,496,409.40	1,248,204.70	1,248,204.70	2,496,409.40	1,248,204.70	1,248,204.70	15-jul-24	30-ago-24	100%	100%	M2	876	M2	876		
111	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle Francisco Villa entre las Calles Asentamientos Humanos y Rodolfo Elizondo de la Colonia Pizarro Elias Calles	URB	H. Ayuntamiento de Tepic	Tepic	Santa Catarina de Tepic	1,493,580.00	746,790.00	746,790.00	1,493,580.00	746,790.00	746,790.00	15-jul-24	30-ago-24	100%	100%	M2	876	M2	876		
112	Construcción de pavimento hidráulico en Calle Naza entre las Calles Lerdo y Tamazula de la Colonia Pizarro Elias Calles	URB	H. Ayuntamiento de Tepic	Tepic	Santa Catarina de Tepic	1,496,980.00	748,495.00	748,495.00	1,496,980.00	748,495.00	748,495.00	15-jul-24	30-ago-24	100%	100%	M2	876	M2	876		

**RAMO 33. APORTACIONES PARA LA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)
CIERRE EJERCICIO FISCAL 2024**

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

N° PROJ.	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA				PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FIS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.		
113	Construcción de pavimento hidráulico en Calle Tayaola entre las Calles Lerdo y Tamaulipa de la Colonia Poblado Elias Calles	URB	H. Ayuntamiento de Tepicahuas	Tepicahuas	Santa Catalina de Tepicahuas	1,534,500.00	787,250.00	787,250.00	1,534,500.00	787,250.00	787,250.00	15-jul-24	30-sep-24	100%	100%	M2	900	M2	900		
114	Construcción de Espacio Multi-deposito en Colonia Poblado Elias Calles	URB	H. Ayuntamiento de Tepicahuas	Tepicahuas	Santa Catalina de Tepicahuas	4,798,374.14	2,399,187.07	2,399,187.07	4,798,374.14	2,399,187.07	2,399,187.07	01-jul-24	30-sep-24	100%	100%	Obra	1	Obra	1		
115	Construcción de piso firme de concreto hidráulico en viviendas	MEV	H. Ayuntamiento de Tepicahuas	Tepicahuas	Veritas	1,704,998.16	852,498.08	852,498.08	1,704,998.16	852,498.08	852,498.08	22-jul-24	30-sep-24	100%	100%	M2	2,623	M2	2,623		
116	Rehabilitación de presa "Torreón" para abastecimiento de agua potable en la Cabecera Municipal (II Etapa)	APO	H. Ayuntamiento de Topile	Topile	Topile	1,499,547.90	1,499,547.90	1,499,547.90	1,499,547.90	1,499,547.90	1,499,547.90	21-jun-24	05-sep-24	100%	100%	M3	67.83	M3	67.83		
117	Rehabilitación de Parque Publico	URB	H. Ayuntamiento de Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	Graceros	1,999,659.94	999,829.97	999,829.97	1,999,659.94	999,829.97	999,829.97	01-jul-24	30-sep-24	100%	100%	Parque	1	Parque	1		
118	Construcción de Parque Publico (II Etapa)	URB	H. Ayuntamiento de Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	San Francisco Javier	2,998,905.44	1,499,452.72	1,499,452.72	2,998,905.44	1,499,452.72	1,499,452.72	01-jul-24	30-sep-24	100%	100%	Parque	1	Parque	1		
119	Construcción de Biblioteca Publica (II Etapa)	IBE	H. Ayuntamiento de Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	San Pedro de Alcantara	1,747,630.96	1,248,334.83	499,296.13	1,747,630.96	1,248,334.83	499,296.13	22-jul-24	30-sep-24	100%	100%	Biblioteca	1	Biblioteca	1		
120	Construcción de Parque Publico Lineal en Calle Alameda, Zona Centro	URB	H. Ayuntamiento de Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	3,999,454.92	1,999,727.46	1,999,727.46	3,999,454.92	1,999,727.46	1,999,727.46	22-jul-24	30-sep-24	100%	100%	Parque	1	Parque	1		
121	Pavimentación con concreto hidráulico de aceras en Calles Santa Clara y Avenida Santa Cecilia (Frente al COBAED)	URB	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	1,972,354.80	986,177.40	986,177.40	1,972,354.80	986,177.40	986,177.40	06-may-24	15-ago-24	100%	100%	M2	1,130	M2	1,130		
122	Rehabilitación de puente vehicular sobre Felipe Calle Carrillo Puerto y obras complementarias	URB	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	592,000.00	296,000.00	296,000.00	592,000.00	296,000.00	296,000.00	06-may-24	15-jul-24	100%	100%	ML	7	ML	7		
123	Construcción de Parque Publico (II Etapa)	URB	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Huanchic	900,000.00	450,000.00	450,000.00	900,000.00	450,000.00	450,000.00	15-may-24	15-ago-24	100%	100%	M2	1,240	M2	1,240		
124	Ampliación de red de agua potable en Huanchic	APQ	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Huanchic	488,756.50	488,756.50	488,756.50	488,756.50	488,756.50	488,756.50	18-nov-24	15-dic-24	100%	100%	ML/OTRA	650/15	ML/OTRA	650/15		
125	Construcción de Parque Publico	URB	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Ignacio Zaragoza	1,100,000.00	550,000.00	550,000.00	1,100,000.00	550,000.00	550,000.00	15-may-24	15-ago-24	100%	100%	M2	300	M2	300		
126	Construcción de Inclinado en Espacio Multi-deposito	URB	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	J. Isabel Robles	961,856.28	961,856.28	961,856.28	961,856.28	961,856.28	961,856.28	25-sep-24	28-nov-25	100%	100%	M2	300	M2	300		
127	Construcción de Inclinado en área de Implan de educación física en Escuela Residencial # 147	IBS	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Oriente Aguanaval	727,055.47	363,527.75	363,527.75	727,055.47	363,527.75	363,527.75	22-abr-24	15-ago-24	100%	100%	m2	483	m2	483		
128	Construcción de Parque Publico	URB	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	15-may-24	15-ago-24	100%	100%	M2	1,134	M2	1,134		
129	Ampliación de red eléctrica	ELE	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Oriente Aguanaval	2,214,000.00	1,107,000.00	1,107,000.00	2,214,000.00	1,107,000.00	1,107,000.00	22-abr-24	15-ago-24	100%	100%	Poste	24	Poste	24		
130	Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario (II Etapa)	URB	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Pedro Cabelino Negrete	826,999.99	826,999.99	826,999.99	826,999.99	826,999.99	826,999.99	29-abr-24	15-ago-24	100%	100%	M2	145	M2	145		
131	Construcción de Parque Publico	URB	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	San José de Zaragoza	1,100,000.00	550,000.00	550,000.00	1,100,000.00	550,000.00	550,000.00	15-may-24	15-ago-24	100%	100%	M2	1,380	M2	1,380		
132	Ampliación de red eléctrica	ELE	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Santa Rosa	882,000.00	441,000.00	441,000.00	882,000.00	441,000.00	441,000.00	29-abr-24	29-jun-24	100%	100%	Poste	8	Poste	8		
133	Pavimentación con concreto hidráulico en Camino San Miguel de Papasquero Santa Rita del Pándon (I Etapa)	URB	H. Ayuntamiento Santiago Papasquero	Santiago Papasquero	San Miguel de Papasquero	8,027,987.86	4,013,833.93	4,013,833.93	8,027,987.86	4,013,833.93	4,013,833.93	03-jun-24	30-ago-24	100%	100%	KM	0.88	KM	0.88		
134	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle "Regener" entre las Calles "Carmen" y "Carmen" (Carril lateral), en Colonia PROCEMEX	URB	H. Ayuntamiento Santiago Papasquero	Santiago Papasquero	Santiago Papasquero	3,943,814.92	1,971,957.46	1,971,957.46	3,943,814.92	1,971,957.46	1,971,957.46	03-jun-24	30-ago-24	100%	100%	M2	2,755	M2	2,755		
135	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Río Bravo entre las Calles "Río del Páez" y "El Cazadero", en Colonia Real del Páez	URB	H. Ayuntamiento Santiago Papasquero	Santiago Papasquero	Santiago Papasquero	2,188,596.28	1,094,798.14	1,094,798.14	2,188,596.28	1,094,798.14	1,094,798.14	03-jun-24	30-ago-24	100%	100%	M2	1,512	M2	1,512		
136	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Acaciano entre las Calles "Volador" y "Atroyo", en Colonia Jardines del Valle	URB	H. Ayuntamiento Santiago Papasquero	Santiago Papasquero	Santiago Papasquero	1,455,510.86	727,755.43	727,755.43	1,455,510.86	727,755.43	727,755.43	17-jun-24	15-sep-24	100%	100%	m2	1,210	m2	1,210		
137	Suministro y Colocación de Calentadores Solares	VIV	SEBISED	Guadalupe Victoria Poblado de Coronado Tepicahuas	Veritas	9,018,565.64	8,222,346.64	796,250.00	9,018,565.64	8,222,346.64	796,250.00	04-nov-24	31-dic-24	100%	100%	pza	1,135	pza	1,135		
138	Suministro y Colocación de Trancos	VIV	SEBISED	Durango Poblado de Coronado Poblado Blanco	Veritas	8,216,546.45	5,012,796.45	3,203,750.00	8,216,546.45	5,012,796.45	3,203,750.00	04-nov-24	31-dic-24	100%	100%	pza	1,135	pza	1,135		

**RAMO 33. APORTACIONES FEDERATIVAS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)
CIERRE EJERCICIO FISCAL 2024**

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

PROY. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN APROBADA				INVERSIÓN EJERCIDA				PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS		
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMAN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMAN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FIS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.			
139		Suministro y Colocación de Lámina	VIV	Varías	7,993,697.60	4,633,910.00	3,349,657.60	7,893,697.60	4,633,910.00	3,349,657.60	04-nov-24	31-dic-24	100%	100%	pza	5,510	pza	5,510			
140		Construcción de pavimentación asfáltica y quinceones de concreto en vialidad de acceso "Pericocarri a la escuela municipal de Canailán (1.ª Unidad Deportiva Cuernavaca"	URB	Canailán	3,991,480.46	1,995,740.23	1,995,740.23	3,991,480.46	1,995,740.23	1,995,740.23	10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	M2 / ML	2380 / 680	M2 / ML	2380 / 680			
141		Construcción de cancha de fútbol 7 en Unidad Deportiva Cuernavaca	URB	Cuernavaca	3,179,585.13	2,594,225.71	585,359.42	3,179,585.13	2,594,225.71	585,359.42	10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	M2	1,500	M2	1,500			
142		Ampliación de comedor escolar en Centro de Bachillerato Industrial y de Servicios No. 99	IBE	Durango	999,940.76	999,940.76		999,940.76	999,940.76		10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	M2	104.30	M2	104.30			
143		Construcción de pavimento de concreto hidráulico para las Calles 6 de junio y Canal en la Colonia Humberto Sudriener	URB	Durango	3,305,280.34	2,212,273.65	1,093,006.69	3,305,280.34	2,212,273.65	1,093,006.69	10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	M2	2,128.40	M2	2,128.40			
144		Construcción de baños	VIV	Varías	193,792.24	193,792.24		193,792.24	193,792.24		18-dic-24	26-dic-24	100%	100%	Baño	2	Baño	2			
145		Construcción de Techos Firmes	VIV	Varías	104,865.50	104,865.50		104,865.50	104,865.50		18-dic-24	26-dic-24	100%	100%	M2	89.20	M2	89.20			
146		Construcción de Cuartos	VIV	Varías	2,639,717.40	2,639,717.40		2,639,717.40	2,639,717.40		18-dic-24	26-dic-24	100%	100%	Cuarto	22	Cuarto	22			
147		Rehabilitación de instalaciones eléctricas existentes en Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) en la Ciudad de El Salto	IBS	Pueblo Nuevo	622,578.15	622,578.15		622,578.15	622,578.15		10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	Pza	1	Pza	1			
148		Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Ayuntamiento entre Calle Morelia 2000 y Estroque Raúl Moreno	URB	Nuevo Ideal	5,999,094.97	2,999,042.49	2,999,042.48	5,999,094.97	2,999,042.49	2,999,042.48	30-sep-24	21-11-24	100%	100%	M2	3,470	M2	3,470			
149		Rehabilitación de Techado en espacio público localidad 10 de Octubre	URB	San Juan del Río	1,177,678.35	1,177,678.35		1,177,678.35	1,177,678.35		18-dic-24	26-dic-24	100%	100%	M2	576	M2	576			
150		Construcción de espacio público municipal	URB	San Pedro del Gallo	2,597,316.70	1,298,666.70	1,298,650.00	2,597,316.70	1,298,666.70	1,298,650.00	10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	M2	7,382	M2	7,382			
151		Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Jusco entre las Calles 899 Calabaza y Iglesia en la localidad de Santa María del Oro	URB	Santa María del Oro	2,189,112.49	2,189,112.49		2,189,112.49	2,189,112.49		10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	M2	1,278	M2	1,278			
152		Rehabilitación de servicios sanitarios (dos módulos para hombres y mujeres) del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango, Primer Loma, de la Ciudad de Victoria de Durango	IBE	Victoria de Durango	903,107.86	903,107.86		903,107.86	903,107.86		10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	Services Sanitarios	2	Services Sanitarios	2			
153		GASTOS INDIRECTOS			1,062,176.76	1,062,176.76		1,062,176.76	1,062,176.76				100%	100%	Informes	6	Informes	6			
SUMA					339,658,524.77	193,221,791.26	137,476,733.96	330,696,524.77	193,221,791.26	137,476,733.96											

ING. MANUEL DE JESÚS MORENO RAMÍREZ
DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL

LIC. JESÚS ANA MARÍA CABALLEROS
SUBSECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL

ARO. JULIO DAVID PAVAN GUERRERO
SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL

AUTORIZO